社会資本総合整備計画 事後評価書 令和04年03月29日

| 計画の名称 | 災害に強い伊勢のまち | 5をつくる下水道整備(『 | 5災・安全) | | | | | | |
|-------|------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------|------|---|----------------------------------|--------|
| 計画の期間 | 平成27年度 ~ | 平成 3 1 年度 (5年間 | 1) | | | | | 重点配分対象の該 | 当 |
| 交付対象 | 伊勢市 | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 当地域に想定されてい | 1る大規模地震や近年の昇 | 異常気象への対策を実施し、災害に | 強い安全で安心な都市基盤を | を整備する。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 費(百万円) 合計 | (A+B+C+D) | 1,156 A | 1,099 B | ol cl | 57 D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) | 4.93 % |

| | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|-------|---------------|-------|
| 番号 | | Į. | E量的指標の現況値及び目標 | 值 |
| 田与 | 定量的指標の定義及び算定式 | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H27当初 | H29末 | H31末 |
| 1 | 都市浸水対策達成率を50.4%(H27)から58.3%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 都市浸水対策達成率(%):下水道事業計画区域のうち、概ね5年に1回程度発生する大雨に対しての施設整備が完了している区域の面積割合 | 50% | 54% | 58% |
| | = 浸水対策実施済み面積(ha) / 下水道事業計画区域の面積(ha) | | | |
| 2 | 下水道総合地震対策計画策定率を0%(H27)から100%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 下水道総合地震対策計画策定率(%) | 0% | 100% | 100% |
| | = 地震対策計画を策定した箇所数(箇所) / 地震対策計画策定対象施設数(箇所) | | | |
| 3 | 五十鈴川中村浄化センターの長寿命化計画策定率を0%(H27)から100%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 五十鈴川中村浄化センターの長寿命化計画策定率(%) | 0% | 100% | 100% |
| | = 長寿命化計画を策定した箇所数(箇所) / 長寿命化計画の検討対象箇所数(箇所) | | | |
| 4 | 雨水ポンプ場の長寿命化計画策定率を75%(H27)から100%(H31)に増加させる。(第2期) | | | |
| | 雨水ポンプ場の長寿命化計画策定率(%) (第2期) | 25% | 25% | 100% |
| | = 長寿命化計画を策定した箇所数(箇所) / 長寿命化計画の検討対象箇所数(箇所) | | | |
| 5 | 雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率を50%(H27)から100%(H31)に増加させる。(第1期) | | | |
| | 雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率(%) (第1期) | 50% | 100% | 100% |
| | = 長寿命化対策を実施した施設数(点) / 長寿命化対策検討対象施設数(点) | | | |
| 6 | 総合地震対策計画に基づく管路の対策実施率を0%(H27)から74%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 総合地震対策計画に基づく管路の対策実施率(%) | 0% | 27% | 74% |
| | = 地震対策計画に基づき対策した箇所数(箇所) / 地震対策計画により実施すべき箇所数(箇所) | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | 5 | 定量的指標の現況値及び目標 | |
| 番号 | 定量的指標の定義及び算定式 | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H27当初 | H29末 | H31末 |
| 7 | 総合地震対策計画に基づく処理場・ポンプ場の対策実施率を0%(H27)から50%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 総合地震対策計画に基づく処理場・ポンプ場の対策実施率(%) | 0% | 0% | 50% |
| | = 地震対策計画に基づき対策した施設数(箇所) / 地震対策計画により実施すべき施設数(箇所) | | | |
| 8 | 五十鈴川中村浄化センターの長寿命化対策実施率を0%(H27)から50%(H31)に増加させる。 | | | |
| | 五十鈴川中村浄化センターの長寿命化対策実施率(%) | 0% | 0% | 50% |
| | = 長寿命化対策を実施した施設数(資産) / 長寿命化対策検討対象施設数(資産) | | | |
| 9 | 雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率を0%(H27)から60%(H31)に増加させる。 (第2期) | | | |
| | 雨水ポンプ場の長寿命化対策実施率(%) (第2期) | 0% | 0% | 60% |
| | = 長寿命化対策を実施した施設数(資産) / 長寿命化対策検討対象施設数(資産) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | T |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | 1 | T |
| | | | | |
| | | | | |
| | | T | T | T |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1 | I |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| L | | | | |
| | 備考等 個別施設計画を含む ○ 国土強靱化を含む ○ 定住自立圏を含む - | 連携中枢都市圏を含む - | 流域水循環計画を含む・ | 地域再生計画を含む - |
| | | ~~~ I ICHE (PE C II O | WAS AND THE WASHINGTON | 2.2411HCHO |
| | | | | |

| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事业本 | 1番 Dil 4 | 揺叫っ | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | 事業実 | 施期間(| 年度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設記 |
|--------|---------|------|------|---|-----|---------|----------|------|---------------------------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|-------|-----|-------|
| 幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | H27 H28 | H29 H | 30 H31 | (百万円) | 便益比 | 策定状 |
| | | 一体的に | 実施する | ることによ | り期待 | される効果 | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業 | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | ポンプ | 新設 | 溝口第1排水区(浸水対策 | ポンプ場 処理能力3.0m3/s | 伊勢市 | | | | 98 | | - |
| | A07-001 | | | | | | 場 | |) 1-A1-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 管渠(| 新設 | 河崎船江排水区(浸水対 | 雨水管渠 210m | 伊勢市 | | | | 0 | | - |
| | A07-002 | | | | | | 雨水) | | 策)1-A1-2 | | | | | | | | |
| | | | | • | • | | • | | | | | | | ' | , | | • |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | | | 下水道総合地震対策計画 | 計画策定 1式 | 伊勢市 | | | | 40 | | 策定済 |
| | A07-003 | | 及例 | 伊勢叩 | 且按 | 伊勢川 | - | - | 策定(地震対策)1-A1-3 | 計画東定 式 | ア努リ | | | | 40 | | · 宋华》 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 管渠(| 改築 | 桧尻1号雨水幹線(地震対 | 雨水管渠 40m | 伊勢市 | | | | 66 | | - |
| | A07-004 | | | | | | 雨水) | | 策)1-A1-4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 終末処 | 改築 | 五十鈴川中村浄化センタ | 処理場 1箇所 | 伊勢市 | | | | 18 | | 策定済 |
| | A07-005 | | | | | | 理場 | | 一長寿命化計画策定 1-A1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -5 | | | | | | | | |
| | | | | | ' | 1 | 1 | · | | 1 | | | | ' | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | ポンプ | 改築 | 雨水ポンプ場長寿命化計 | 計画策定 1式 | 伊勢市 | | | | 172 | | T_ |
| | A07-006 | | / | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 7,73.15 | 場 | | 画策定(第2期)1-A1-6 | | | | | | .,_ | | |
| | | | 1 | | | | - 20 | | I A A A A A A A A A A A A A A A A A A | | | | | | | | |

| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | │ │種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | | 施期間(| | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計 |
|--------|---------|-----|------|-------|------|-------|------------|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|----------|-------|-----|-------|
| 幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 争耒白 | 作里力」 | 性力」と | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | H27 H28 | B H29 H | H30 H31 | (百万円) | 便益比 | 策定状況 |
| | | | 実施する | ることによ | より期待 | される効果 | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道事業 | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | ポンプ | 改築 | 吹上ポンプ場ほか長寿命 | ポンプ場 2箇所 | 伊勢市 | | | | 433 | | 策定済 |
| | A07-007 | | | | | | 場 | | 化対策(第1期)1-A1-7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 管渠(| 新設 | 净化槽雨水貯留施設転用 | 净化槽転用 15箇所 | 伊勢市 | | | | 1 | | - |
| | A07-008 | | | | | | 雨水) | | 1-A1-8 | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | | | 1 | | | | <u>'</u> | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 管渠(| 改築 | マンホール浮上防止対策 | マンホール浮上防止 130箇 | 伊勢市 | | | | 66 | | 策定済 |
| | A07-009 | | | | | | 汚水) | | (地震対策)1-A1-9 | 所 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 終末処 | 改築 | 五十鈴川中村浄化センタ | 処理場 1箇所 | 伊勢市 | | | | 18 | | 策定済 |
| | A07-010 | | | | | | 理場 | | -耐震対策(地震対策)1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -A1-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | ポンプ | 改築 | 吹上ポンプ場ほか耐震対 | ポンプ場 3箇所 | 伊勢市 | | | | 88 | | 策定済 |
| | A07-011 | | | | | | 場 | | 策(地震対策)1-A1-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 管渠(| - | 雨水管理総合計画策定(| 計画策定 1式 | 伊勢市 | | | | 32 | | - |
| | A07-012 | | | | | | 雨水) | | 浸水対策)1-A1-12 | 1 | 1 | | | | | | |

| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | | | | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | 事業実 | 施期間 | 閆(年度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 |
|---------|---------|-----|----|-----|----|-----------|------|----------|------------------|----------|------------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | | | | H30 H31 | | 便益比 | |
| | | | | | | される効果 | | | (320000) | (| 1 1311 321 | | | | (| | 17 |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道事業 | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | 終末処 | 改築 | 五十鈴川中村浄化センタ | 処理場 1箇所 | 伊勢市 | | | | 19 | | 策定済 |
| | A07-013 | | | | | | 理場 | | - 長寿命化対策 1-A1-13 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 直接 | 伊勢市 | ポンプ | 改築 | 雨水ポンプ場長寿命化対 | ポンプ場 4箇所 | 伊勢市 | | | | 48 | | 策定済 |
| | A07-014 | | | | | | 場 | | 策(第2期)1-A1-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | 1,099 | | |
| | | | | | | | | | | | 15 " | | | | , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Τ | | | T | | | | 合計 | | | | 1,099 | | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | T | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Т | | | | | | \top | <u> </u> | | | Τ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | | | T | <u> </u> | | | | | | | 1 | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C 効果促進事業 | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | | | | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | 重業: | 主施邯 | 間(年月 | ∄) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 |
|--------------|---------|------|----------|------------|-----------|-------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----------|------------|-------------------|--------|----------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | | 種別 1 | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | | | | | | | 策定状況 |
| Z+1-J-X ()() | | | | | | される効果 | | | (5 % (11) | (22 2123) | 7073 -024 | 1 | | -0 | | (17313) | | NOTE DAY |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | | 下水道 | 一般 | 伊勢市 | 間接 | 伊勢市 | - | - | 内水八ザードマップ策定 | 内水八ザードマップ策定 1 | 伊勢市 | | | | | 57 | | - |
| | C07-001 | | | | | | | | 1-C-1 | 式 | | | | | | | | |
| | | 基幹事業 | (の施設 | ⊥ 整備に併t | t、津波: | ⊥ 遡上区間の∜ | ●門・陸 閘点 | [[検、施] | 」 設操作の職員研修や周辺住目 | 」 民への説明会を実施する等、災 | 害時の円滑な閉鎖 | ┴──┴ [を促進 | と住民 | の防災・ | 避難 | └───── 意識の啓発を図 | 図る | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | 57 | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | 57 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | T | | | | | | T | 1 | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u> </u> | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 1 | 1 | | T | T | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | 1 | 1 | | | I | 1 | | | | | Г | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 事 | 後 評 価 | |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | | | |
| 事後評価の実施体制 | | 事後評価の実施時期 | |
| 伊勢市上下水道事業審議会により評価 | を実施 | 令和4年2月 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 公表の方法 | |
| | | ホームページにて公表 | |
| | | | |
| 事業効果の発現状況 | | | |
| ず来が木のたが小が | 想定されている大規模地震や異常気象へ | の対策を下記のとおり実施したことに | よって、災害に強い安全で安心な都市基盤を整備 |
| | することができた。 | | |
| | ・浸水対策として 溝口第1ポンプ場 (・地震対策として 処理場管理棟の耐) | - 附小)の釜桶を元」した。 雲化を完了した。また、マンホールの | 浮上防止対策を計画的に進めている。 |
| 定量的指標に関連する | ・地震対策として 処理場管理棟の耐 ・長寿命化として 計画に基づき老朽 | 化した施設の改築更新を完了した。 | |
| 交付対象事業の効果の発現状況 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 特になし | | |
| | 1416.8.0 | | |
| | | | |
| 定量的指標以外の交付対象事業の | | | |
| 効果の発現状況(必要に応じて記述) | | | |
| | | | |
| | | | |
| 特記事項(今後の方針等) | | | |
| ・地震対策として、今後もマンホール | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 日 | 標値の達ん | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | +6+番 / 04 | | | | | | | | |
| 番号 | 目標値/ | | 目標値と実績値に差が出た要因 | | | | | | |
| | | | 13年に1回程度発生する大雨に対しての施設整備が完了している区域の面積割合 | | | | | | |
| 1 | 最終目標値 | | 計画的に策定し、目標値を達成することができた。 | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 58% | | | | | | | |
| | 下水道絲 | 合地震対策計画を策定 | した施設の割合 | | | | | | |
| 2 | 最 終 目標値 | 100% | 計画的に策定し、目標値を達成することができた。 | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 100% | | | | | | | |
| | 長寿命化計画を策定した処理施設の割合 | | | | | | | | |
| 3 | 最 終 目標値 | 100% | 計画的に策定し、目標値を達成することができた。 | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 100% | | | | | | | |
| | 長寿命化 | 公計画(第2期)を策定し | , た雨水ポンプ場の割合 | | | | | | |
| 4 | 最 終 目標値 | 100% | 計画的に策定し、目標値を達成することができた。 | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 100% | | | | | | | |
| | 長寿命化 | (計画に基づき雨水ポン | プ場の対策を実施した施設の割合 | | | | | | |
| 5 | 最 終 目標値 | 100% | 計画的に策定し、目標値を達成することができた。 | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 100% | | | | | | | |

1

| 目 | 標値の達成 | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 番号 | 指標(略 | ····································· | | | | | | | | |
| 留写 | 目標値/ | | 目標値と実績値に差が出た要因 | | | | | | | |
| | 総合地震 | 対策計画に基づく管路の | の対策を実施した割合 | | | | | | | |
| 6 | 最 終 目標値 | 74% | 発注路線選定等により効率的な発注を行うことで、目標を上回ることができた。 | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 75% | | | | | | | | |
| | 総合地震 | 対策計画に基づく処理 | 場・ポンプ場の対策を実施した割合 | | | | | | | |
| 7 | 最 終 目標値 | 50% | 平成30年度以降の整備について重点化計画へ移行したため、目標値を達成することが出来なかった。重点化計画移行分を含めた場合、50%と なり目標値を達成している。 | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 25% | | | | | | | | |
| | 長寿命化計画に基づき処理場の対策を実施した施設の割合 | | | | | | | | | |
| 8 | 最 終 目標値 | 50% | 早期健全化のため、計画を見直し効率的な発注により、目標を上回ることができた。 | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 100% | | | | | | | | |
| | 長寿命化 | 、 計画(第2期)に基づき | 雨水ポンプ場の対策を実施した施設の割合 | | | | | | | |
| 9 | 最 終 目標値 | 60% | 平成30年度以降の整備について重点化計画へ移行したため、目標値を達成することが出来なかった。重点化計画移行分を含めた場合、100%となり、目標値を達成している。 | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 2% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |