

## 上下水道部庁舎の建設について

### 1 建設スケジュール

| 内 容        | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | 備 考          |
|------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| アスベスト等含有調査 | ■→  |     |     |     | 完了           |
| 解体工事設計     | ■→  |     |     |     | 完了           |
| 建設工事設計     |     | ■→  |     |     | 実施中          |
| 解体工事       |     | ■→  |     |     | 実施中          |
| 地質調査       |     | ■→  |     |     |              |
| 建設工事       |     |     | ■→  |     |              |
| 新事務所業務開始   |     |     |     | ■→  | R8 年 1 月移転予定 |

### 2 契約状況

#### ・上下水道部庁舎建設工事設計業務委託

- ① 契約の相手方 伊勢市御園町長屋 2639 番地  
株式会社 山本設計
- ② 契約金額 37,781,700 円（うち消費税 3,434,700 円）
- ③ 履行期間 令和 5 年 6 月 2 日から令和 6 年 3 月 13 日まで
- ④ 概 要 事務所棟 1,900 m<sup>2</sup>程度  
倉庫棟 1,100 m<sup>2</sup>程度

#### ・小俣浄化センター解体工事

- ① 契約の相手方 西邦・宮本特定建設工事共同企業体  
（代表者）伊勢市下野町 600 番地 13  
株式会社 西邦建設  
（構成員）伊勢市辻久留 3 丁目 5 番 52 号  
宮本建設 株式会社
- ② 契約金額 357,500,000 円（うち消費税 32,500,000 円）
- ③ 工 期 令和 5 年 6 月 16 日から令和 6 年 1 月 11 日まで
- ④ 概 要 既存施設 5 棟及び敷地内工作物等の解体一式

【参考・R4.2.7 産業建設委員協議会報告】

概算事業費及び財源

(単位：百万円)

| 項 目         | 金 額   | 内 訳 |     | 財 源                                     |
|-------------|-------|-----|-----|-----------------------------------------|
|             |       | 水道  | 下水道 |                                         |
| 事務所         | 692   | 346 | 346 | ・ 企業債<br>(下水道事業は交付税措置有)<br>・ 一般財源 (備品等) |
| 資材倉庫・車庫等    | 220   | 110 | 110 |                                         |
| 水源管理システム等移設 | 25    | 20  | 5   |                                         |
| 耐震性貯水槽      | 70    | 70  | —   |                                         |
| 小俣浄化センター解体  | 405   | —   | 405 |                                         |
| その他 (備品等)   | 18    | 9   | 9   |                                         |
| 合計          | 1,430 | 555 | 875 |                                         |

上下水道部庁舎建設予定地位置図



現況写真

