

評価結果のまとめ

都道府県名	三重県	市町村名	伊勢市	地域再生計画名	伊勢の美しいまちづくり きれいな勢田川の水環境づくり
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

1. 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業					公共下水道 浄化槽【個人設置型】				
2. 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標			従前値		現在値			効果発現要因	
				基準年度		基準年度	事後評価	総合所見		
	指標1	汚水処理人口普及率を32.2%から56.8%に向上		%	平成16年度	55.5	平成21年度	△	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができた。しかし、目標には届かなかった。	
指標2	伊勢の町に愛着や落ち着きを感じられる美しいまちの風景づくり（観光客人口を平成17年度600万人から21年度まで各10万人の増加を目指し、平成25年度の御遷宮には800万人を目標とする。）		人	平成16年度	7,986,285	平成21年度	○	御遷宮関係の行事もあり、観光客人口が大幅に増加した。		
3. その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標			計画値		実績値			効果発現要因	
				単位			事後評価	総合所見		
	その他の数値指標1	公共下水道整備延長		m	22,800	19,851	△	事業費の財源確保が厳しく、計画値に対して実績が下回った。		
	その他の数値指標2	浄化槽設置基数		基	1,956	1,928	△	浄化槽整備区域の設置が予定どおり進まず、計画値に対して実績が下回った。		
その他の数値指標3	汚水処理人口		人	9,433	8,703	△	公共下水道整備及び浄化槽設置が計画と比べて進まず、汚水処理人口が計画値まで届かなかった。			
4. 実施過程の評価	指標	整備延長(m)	浄化槽設置基数(基)	汚水処理人口(人)		実施状況の検証				
	平成17年度	-	390	1,087		汚水処理人口計画値に対し、11.5%まで整備が進んだ。				
	平成18年度	958	425	1,532		汚水処理人口計画値に対し、27.8%まで整備が進んだ。				
	平成19年度	2,216	384	1,064		汚水処理人口計画値に対し、39.0%まで整備が進んだ。				
	平成20年度	9,481	376	2,791		汚水処理人口計画値に対し、68.6%まで整備が進んだ。				
	平成21年度	7,196	353	2,229		汚水処理人口計画値に対し、92.3%まで整備が進んだ。				
5. 総合評価と今後の方策	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の整備を進めたが、僅かに目標には届かなかった。 ・今後も公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業を効率的に実施し、汚水処理人口普及率向上を図ることにより、公共水域の水質悪化に歯止めをかけ、生活環境の改善を図る。 									