

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成 31 年 3 月 22 日

計画の名称	1 伊勢の美しいまち・きれいな水環境づくり									
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度 (3年間)			交付対象	伊勢市					
計画の目標	下水道整備により、伊勢のひと・まち・自然を守り、安全で快適な生活環境を整える									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率49%（H27）から51%（H29）に増加									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)		最終目標値 (H29末)	
① 下水道処理人口普及率 下水道整備推進重点化事業区域を除いた下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）						49%	51%	51%	上段（赤）：実績 下段（黒）：計画	
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,519百万円 1,868百万円	A	1,519百万円 1,868百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
伊勢市上下水道審議会により評価を実施	平成31年1月
	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
1-A1-1	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第3処理分区(未普及解消)	面整備A= 50.2ha	伊勢市						157	
1-A1-2	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第4処理分区(未普及解消)	面整備A= 5.0ha	伊勢市						150	
1-A1-3	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第7処理分区(未普及解消)	面整備A= 57.6ha	伊勢市						0	
1-A1-4	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第12処理分区(未普及解消)	面整備A= 59.7ha	伊勢市						30	
1-A1-5	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	相合処理分区(未普及解消)	面整備A= 17.0ha	伊勢市						611	
1-A1-6	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	元町処理分区(未普及解消)	面整備A= 1.1ha	伊勢市						450	
1-A1-7	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野処理分区(未普及解消)	面整備A= 3.3ha	伊勢市						195	
1-A1-8	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	今一色第2処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.5ha	伊勢市						300	
1-A1-9	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	二見東処理分区(未普及解消)	面整備A= 13.2ha	伊勢市						253	
1-A1-10	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	西処理分区(未普及解消)	面整備A= 2.0ha	伊勢市						340	
1-A1-11	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	山田原処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.5ha	伊勢市						32	
1-A1-12	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口北処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.5ha	伊勢市						50	
1-A1-13	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口南処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.1ha	伊勢市						1	
1-A1-14	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	荘処理分区(未普及解消)	面整備A= 0.5ha	伊勢市						23	
1-A1-15	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	効率的な事業実施のための基本的な計画策定	検討資料作成1式	伊勢市						0	
1-A1-16	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	未普及解消アクションプラン計画策定	検討資料作成1式	伊勢市						2	
											小計（下水道事業）	241					
											合計	413					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	62					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	4					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	4					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	2					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	5					
											小計（下水道事業）	29					
											合計	13					
											小計（下水道事業）	0					
											合計	20					
											小計（下水道事業）	1,519					
											合計	1,868					
											小計（下水道事業）	1,519					
											合計	1,868					

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・下水道管路整備の実施により、下水道処理人口普及率の目標を達成し、水・環境を守り、安全で快適な生活環境を整えることができた。													
II 定量的指標の達成状況	指標①(総人口のうち下水道を利用できる人口の割合)	最終目標値	51%	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り下水道工事を実施し、目標値を達成することができた。										
		最終実績値	52.3%												
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		特になし													

3. 特記事項(今後の方針等)

・本社会資本総合整備計画は、円滑に事業が進み目標を達成することができた。また、未整備区域については、他の事業計画にて引き続き事業を推進中です。															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(参考様式3) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	伊勢の美しいまち・きれいな水環境づくり		
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）	交付対象	伊勢市

