

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 中間評価書

令和 2年 3月 9日

計画の名称	1 おかげさまの心を通じて交わるまちづくり（重点計画）																
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）			交付対象	伊勢市												
計画の目標	市内中心部を流れる勢田川の県下ワースト1位からの脱却を目指し、伊勢のひと・まち・自然を守り、安全で快適な生活環境を整える																
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を51%(H28)から61%(H32)に増加																
定量的指標の定義及び算定式								備考									
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人） / 総人口（人）	当初現況値 (H28当初)		中間目標値 (H30末)		最終目標値 (R2末)		上段（赤）：実績 下段（黒）：計画										
	51%		53.7% 57%		61%												
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,788百万円 9,719百万円	A	3,788百万円 9,719百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%							
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期												
伊勢市上下水道事業審議会により評価を実施					令和2年2月												
					公表の方法												
					ホームページにて公表												
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	R1	R2		
A07-001	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第3処理分区(未普及解消)1-A-1	面整備A=50.2ha	伊勢市						967	
A07-002	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	内宮第4処理分区(未普及解消)1-A-2	面整備A=5.0ha	伊勢市						101	
A07-003	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第7処理分区(未普及解消)1-A-3	面整備A=57.6ha	伊勢市						1,600	
A07-004	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	外宮第12処理分区(未普及解消)1-A-4	面整備A=51.6ha	伊勢市						157	
A07-005	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	相合処理分区(未普及解消)1-A-5	面整備A=0.4ha	伊勢市						3	
A07-006	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	元町処理分区(未普及解消)1-A-6	面整備A=12.0ha	伊勢市						340	
A07-007	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	明野処理分区(未普及解消)1-A-7	面整備A=3.8ha	伊勢市						3	
A07-008	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	今一色第2処理分区(未普及解消)1-A-8	面整備A=0.5ha	伊勢市						90	
A07-009	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	二見東処理分区(未普及解消)1-A-9	面整備A=5.8ha	伊勢市						0	
A07-010	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	西処理分区(未普及解消)1-A-10	面整備A=2.0ha	伊勢市						23	
A07-011	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	山田原処理分区(未普及解消)1-A-11	面整備A=0.5ha	伊勢市						0	
A07-012	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口北処理分区(未普及解消)1-A-12	面整備A=0.5ha	伊勢市						4	
A07-013	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	溝口南処理分区(未普及解消)1-A-13	面整備A=0.1ha	伊勢市						0	
A07-014	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	荘処理分区(未普及解消)1-A-14	面整備A=0.5ha	伊勢市						2	
A07-015	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	効率的な事業実施のための基本的な計画策定1-A-15	検討資料作成1式	伊勢市						29	
A07-016	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	光の街処理分区(未普及解消)1-A-16	面整備A=8.3ha	伊勢市						50	
A07-017	下水道	一般	伊勢市	直接	伊勢市	汚水	新設	朝熊山麓処理分区(未普及解消)1-A-17	面整備A=0.1ha	伊勢市						0	
											小計（下水道事業）					3,788	
											合計					9,719	
																3,788	
																9,719	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・下水道管路整備の実施により、水・環境を守り、安全で快適な生活環境を整えることができた。														
II 定量的指標の達成状況	指標①（総人口のうち下水道を利用できる人口の割合）	中間目標値	57%	中間実績値	53.7%	目標値と実績値に差が出た要因	下水道処理人口普及率の中間目標は達成できなかったが、下水道整備は計画どおり実施している。目標値に達していない要因としては、下流の幹線管渠整備が遅れたことで、供用開始時期が当初見込みから変更となったこと。また、行政区域内人口予測121,300人が実績126,060人と異なったことによるものである。								
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	特になし														

3. 特記事項 (今後の方針等)

・今後は、目標達成ができるよう未整備区域を重点的に整備を実施する。

(参考様式3) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	おかげさまの心を通じて交わるまちづくり (重点計画)		
計画の期間	平成28年度～令和2年度 (5年間)	交付対象	伊勢市

