

第13回 勢田川流域等浸水対策協議会を開催しました



▶ 令和8年2月18日に「第13回 勢田川流域等浸水対策協議会」を開催し、伊勢市、三重県、国土交通省で勢田川流域等浸水対策実行計画の進捗状況を確認するとともに、気候変動を踏まえた実行計画に向け、短期計画Ⅱ期(令和8年度～令和10年度)を定め、今後の取り組みについて情報共有を行いました。

開催状況(2月18日 伊勢市防災センターにて)




短期計画Ⅱ期(令和8年度～令和10年度)を含む実行計画対策メニュー(ハード対策)


区分	カテゴリ	No	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間		
						短期計画Ⅰ期 実施済(平成30年度～令和7年度)	短期計画Ⅱ期 (令和8年度～令和10年度)	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	勢田川	緊急的な堤防かさ上げ	国土交通省	実施済		
		2	勢田川	河邊掘削・堤防かさ上げ	国土交通省	実施済		
		3	勢田川	河邊掘削の拡幅	国土交通省		整備計画対応完了	
		4	勢田川	逆流防止フラップ弁設置	伊勢市	実施済		整備完了
		5	椋尻川	椋尻川排水機場ポンプ増強	国土交通省		整備計画対応完了	
		6	椋尻川(指定区間)	河邊掘削	三重県	実施済		整備計画対応完了
		7	椋尻川(指定区間)	河川整備	三重県	実施済		整備計画対応完了
		8	椋尻川(兼用河川)	河川整備	伊勢市			整備計画対応完了
ソフト対策	雨水排水対策	9	勢田川・椋尻川	下水道整備	伊勢市	整備計画対応完了	椋尻川第2排水区の排水路整備を継続実施	概ね整備完了
		10	勢田川・椋尻川流域	流域における総合治水対策	国土交通省、三重県、伊勢市		総合治水対策の検討	

今後の取り組みについて

伊勢市
令和5年度より着手していた椋尻川第2排水区において、シールド工事を令和7年度～9年度にかけて施工し、令和10年度に排水路完成予定。



三重県
椋尻川の河川整備を引き続き実施。令和7年～8年にて護岸工(鋼管杭)を実施。令和8年以降上流に向けて順次施工を進めていく。



国土交通省
椋尻川排水機場ポンプ増強について、令和7年度にて既設水門撤去、鋼矢板設置等の実施。短期計画Ⅱ期(令和8年度～令和10年度)においても引き続き施工を進め、令和10年度末に本体完成予定。

